

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Шкотовского муниципального района (далее – Протокол)

29 августа 2023 года

г. Большой Камень

Председатель – Заместитель главы администрации Шкотовского
муниципального района С.С. Свиридов

Присутствовали: 7 чел. (список прилагается).

I. О ходе выполнения строительных работ по котельной в пгт Смоляниново

Слушали: С.С.Свиридова, Р.Р. Ибрагимова, П.И. Чащина, Р.Р. Кадырова.

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

- зам. главы администрации Шкотовского муниципального района С.С.

Свиридова;

- директора филиала «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго» Р.Р.

Ибрагимова;

- начальника управления по капитальному строительству КГУП
«Примтеплоэнерго» П.И. Чащина;

- главного инженера ООО «БИЛД» Р.Р. Кадырова.

1.2. Управлению по капитальному строительству КГУП «Примтеплоэнерго»
(П.И. Чащин):

1.2.1. В срок до 15.09.2023 провести монтаж системы отопления.

1.2.2. В срок до 25.09.2023 провести гидравлические испытания системы
отопления.

1.2.3. Осуществлять размещение информации по кассовому исполнению в
соответствии с объемами выполненных работ и на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок.

1.2.4. В срок до 15.10.2023 обеспечить окончание пуско-наладочных работ на
котельной.

1.2.5. Осуществлять постоянный контроль за выполнением Подрядчиком работ
по строительству трансформаторной подстанции в соответствии с графиком
выполнения работ.

1.3. Генеральному директору ООО «БИЛД» (Р.Р.Хасанову):

1.3.1. В срок до 20.09.2023 закончить монтаж всех технологических систем на
объекте.

1.3.2. Ускорить работу по подготовке исполнительной документации.

**II. О ходе выполнения капитального ремонта в здании МБОУ СОШ № 1
пгт Шкотово**

Слушали: С.С. Свиридова, Ю.В. Гаврика.

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

- зам. главы администрации Шкотовского муниципального района С.С.

Свиридова;

- директора ООО «Дальпрогресс» Ю.В. Гаврика.

2.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Дальпрогресс» (Ю.В. Гаврик):

2.2.1. В срок до 11.09.2023 закончить работы по устройству кровли и фасада;

2.2.2. В срок до 01.09.2023 произвести полную очистку территории от строительного мусора;

2.2.3. В срок до 10.09.2023 закончить ремонтные работы на объекте в полном объеме.

**III. О ходе выполнения капитального ремонта в здании МБОУ СОШ № 26
пос. Новонежино**

Слушали: С.С. Свиридова, Ю.В. Гаврика.

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

- зам. главы администрации Шкотовского муниципального района С.С.

Свиридова;

- директора ООО «Дальпрогресс» Ю.В. Гаврика.

3.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Дальпрогресс» (Ю.В.

Гаврик):

3.2.1. В срок до 01.09.2023 закончить окрашивание стен на 2-ом этаже;

3.2.2. В срок до 01.09.2023 закончить работы по очистке территории школы;

3.2.3. В срок до 10.09.2023 закончить ремонтные работы на объекте в полном объеме.

3.3. МКУ «Управление образованием» Шкотовского муниципального района (С.Н. Дроздов):

3.3.1. В срок до 11.09.2023 обеспечить завершение работ по устройству дренажной системы, откачки воды и осушению подвала.

Зам. главы администрации



С.С. Свиридов

Е.Ю. Удовенко
8 (42335) 5 17 05

СПИСОК
участников заседания проектного комитета на 29.08.2023 г.

1. СВИРИДОВ Сергей Сергеевич - Заместитель главы администрации Шкотовского муниципального района;
2. КУЧЕРУК Евгений Михайлович - Начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района;
3. УДОВЕНКО Елена Юрьевна - Главный специалист управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района;
4. ИБРАГИМОВ Рашид Рефатьевич - Директор филиала «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго»;
5. ЧАЩИН Павел Иванович - Начальник управления по капитальному строительству КГУП «Примтеплоэнерго»;
6. КАДЫРОВ Рустэм Раисович - Главный инженер ООО «БИЛД»;
7. ГАВРИК Юрий Владимирович - Директор ООО «Дальпрогресс».