

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Шкотовского муниципального района (далее – Протокол)

06 июня 2023 года

г. Большой Камень

Председатель – Заместитель главы администрации Шкотовского
муниципального района С.С. Свиридов

Присутствовали: 12 чел. (список прилагается)

I. О ходе выполнения строительных работ по котельной в пгт Смоляниново

Слушали: С.С. Свиридова, Р.Р. Ибрагимова, Д.Е. Никулина, Н.А. Муртищеву,
И.Б. Шараевскую.

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

- и.о. главы администрации Шкотовского муниципального района С.С. Свиридова;
- директора филиала «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго» Р.Р. Ибрагимова;
- зам. главы администрации Шкотовского муниципального района Д.Е. Никулина;
- начальника отдела капитального строительства и ремонта МКУ «ХОЗУ администрации Шкотовского муниципального района» Н.А. Муртищевой;
- общественного наблюдателя И.Б. Шараевской.

1.2. Филиалу «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго» (Р.Р. Ибрагимов):

- затребовать у Подрядчика (ООО «БИЛД») в срок до 09.06.2023 график выполнения работ с указанием трудозатрат со сроком исполнения строительно-монтажных работ до 01 сентября 2023 года;
- применить к Подрядчику предусмотренные контрактом меры воздействия для устранения отставания от графика выполнения работ;
- размещать информацию о ходе выполнения работ и об оплате выполненных работ на платформе строительных сервисов;
- направить письмо в эл. форме Подрядчику (ООО «БИЛД») о необходимости его участия в заседании Проектного комитета, которое состоится 14.06.2023;
- запросить у головного предприятия КГУП «Примтеплоэнерго» (В.А. Малюшитский) информацию о ходе проведения претензионной работы с ООО «Билд» в связи с нарушением сроков выполнения работ.

1.3. Начальнику отдела капитального строительства и ремонта МКУ ХОЗУ администрации Шкотовского муниципального района (Н.А. Муртищева):

- направить письмо в эл. форме Подрядчику (ООО «БИЛД») о необходимости его участия в заседании Проектного комитета, которое состоится 14.06.2023.

1.4. Генеральному директору ООО «Билд» (Р.Р. Хасанову):

- в целях устранения отставания от графика выполнения работ увеличить количество работников до 35-40 человек.

II. О ходе выполнения ремонтных работ в здании Дома культуры «Центральненский» в с. Стеглянуха

Слушали: С.С. Свиридова, Н.В. Вариводо, И.Б. Шараевскую.

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

- и.о. главы администрации Шкотовского муниципального района С.С. Свиридова;
- главного экономиста муниципального казенного учреждения «Культурно-информационный методический центр» Шкотовского муниципального района Н.В. Вариводо;

- общественного наблюдателя И.Б. Шараевской.

2.2. Муниципальному казенному учреждению «КИМЦ» Шкотовского муниципального района (С.В. Колмакова):

- в срок до 08.06.2023 передать график выполнения работ по дополнительному соглашению к муниципальному контракту в проектное управление.

III. О ходе выполнения капитального ремонта в здании МБОУ СОШ № 1 пгт Шкотово

Слушали: С.С. Свиридова, С.Н. Дроздова, А.Г. Головки, И.Б. Шараевскую.

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

- и.о. главы администрации Шкотовского муниципального района С.С. Свиридова;
- зам. директора муниципального казенного учреждения «Управление образованием» Шкотовского муниципального района С.Н. Дроздова;

- зам. директора ООО «Дальпрогресс» А.Г. Головки;

- общественного наблюдателя И.Б. Шараевскую.

3.2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием» Шкотовского муниципального района (С.Н. Дроздов):

- в срок до 08.06.2023 обеспечить подготовку и направление в адрес Подрядчика ответы на все письма, направленные Подрядчиком в адрес Заказчика до 05.06.2023 включительно;

- в срок до 07.06.2023 обеспечить перечисление денежных средств КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края» по договору на проведение экспертизы проектно-сметной документации;

- в срок до 08.06.2023 обеспечить присутствие на объекте представителей Проектанта и Подрядчика по вопросу устройства дренажной системы.

IV. О ходе выполнения капитального ремонта в здании МБОУ СОШ № 26 пос. Новонежино

Слушали: С.С. Свиридова, С.Н. Дроздова, А.Г. Головки, И.Б. Шараевскую.

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

- и.о. главы администрации Шкотовского муниципального района С.С. Свиридова;

- зам. директора муниципального казенного учреждения «Управление образованием» Шкотовского муниципального района С.Н. Дроздова;

- зам. директора ООО «Дальпрогресс» А.Г. Головки;

- общественного наблюдателя И.Б. Шараевской.

4.2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием» Шкотовского муниципального района (С.Н. Дроздов):

- в срок до 08.06.2023 направить Подрядчику письмо с решением по устройству системы отопления;

- в срок до 08.06.2023 обеспечить подготовку и направление в адрес Подрядчика ответы на все письма, направленные Подрядчиком в адрес Заказчика до 05.06.2023 включительно;

- обеспечить в срок до 14.06.2023 отключение системы водоснабжения, проведение работ по осушению подвала и лотков и определить источник поступления воды в подвал.

V. О ходе выполнения ремонтных работ спортивного зала в здании МБОУ СОШ № 27 пгт Смоляниново

Слушали: С.С. Свиридова, С.Н. Дроздова, И.Б. Шараевскую.

Решили:

5.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

- и.о. главы администрации Шкотовского муниципального района С.С. Свиридова;

- зам. директора муниципального казенного учреждения «Управление образованием» Шкотовского муниципального района С.Н. Дроздова;

- общественного наблюдателя И.Б. Шараевской.

5.2. Работы проводятся в соответствии с графиком выполнения работ. Проблемные вопросы отсутствуют.

VI. О ходе выполнения ремонтных работ по БКД

Слушали: С.С. Свиридова, Д.Е. Никулина, Н.А. Муртищеву, А.А. Соколова, И.Б. Шараевскую, А.И. Чехутского.

Решили:

6.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

- и.о. главы администрации Шкотовского муниципального района С.С. Свиридова;
- инженера стройконтроля А.А. Соколова;
- зам. главы администрации Шкотовского муниципального района Д.Е. Никулина;
- начальника отдела капитального строительства и ремонта МКУ «ХОЗУ администрации Шкотовского муниципального района» Н.А. Муртищевой;
- общественного наблюдателя И.Б. Шараевской;
- общественного наблюдателя А.И. Чехутского.

6.2. ООО «Фриз БК» (С.Н Торосян):

- в соответствии с муниципальным контрактом от 24.04.2023 № 01203000145230000110001, приступить к выполнению работ по объекту: пос. Подъяпольское, дорога на кладбище (участок: от пересечения с ул. Дачная (ПК 0+00) в направлении на Юго-восток к территории кладбища – 700 метров) (срок начала работ по контракту: 04.06.2023);

- все виды работ, подлежащие проверке с привлечением лаборатории, предъявлять представителям стройконтроля (ООО «СК Стандарт») и Заказчика (администрация Шкотовского муниципального района) с предоставлением документа от лаборатории, подтверждающего надлежащее качество работ.

6.3. Начальнику отдела капитального строительства и ремонта МКУ ХОЗУ администрации Шкотовского муниципального района (Н.А. Муртищева):

- 06.06.2023 предоставить представителям стройконтроля (ООО «СК Стандарт») (А.А. Соколов) полученные от Подрядчика графики выполнения работ по всем объектам с указанием трудозатрат;

- в срок до 20.06.2023 обеспечить направление администрацией Шкотовского городского поселения (П.Г. Арсенюк) в отдел по исполнению административного законодательства (А.Ю. Жуков) протоколов по фактам сброса жильцами частных домов канализационных стоков в кювет ремонтируемой а/дороги по ул. Ключевая;

- в срок до 13.06.2023 провести заседание Технического Совета и принять решение по вопросам, возникшим при проведении ремонтных работ по муниципальным контрактам от 06.03.2023 № 01203000145230000010001, от 06.03.2023 № 01203000145230000020001 и от 24.04.2023 № 01203000145230000110001.

6.4. ООО «СК Стандарт» (А.А. Соколов):

- согласовать полученные от Подрядчика графики выполнения работ по всем объектам с указанием трудозатрат и в срок до 08.06.2023 предоставить их в адрес Заказчика.

И.о. главы администрации



С.С. Свиридов

Е.М. Кучерук

5 17 05

